

बृहन्मुंबई महानगरपालिका
जल अभियंता खाते

Fund Code :- 40

Functionary Code :-49

Name of Functionary :-HYDRAULIC ENGINEER

PUBLIC DISCLOSURE LAW

कार्यालयाचे नांव – कार्यकारी अभियंता जलकामे (बां) शहर

माहे जुलै 2025 ते सप्टेंबर 2025 या कालावधीतील भांडवली कामांचा त्रैमासिक अहवाल

(रु. हजारात)

अ. क्र	अ.क्र अर्थ संकल्प पुस्तका नुसार	कार्य संकेतांक	लेखा संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	कामाचा तपशील	एकूण कंत्राटाची किंमत	अर्थसंकल्पीय तरतूद 2025-2026	जून 2025 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.04.2025 ते 30.06.2025)	सप्टेंबर 2025 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.07.2025 ते 30.09.2025)	डिसेंबर 2025 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.10.2025 ते 31.12.2025)	मार्च 2026 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.01.2026 ते 31.03.2026)	अभिप्राय
1	1	55103000000	504900007	2001490000	शहरातील पाणी पुरवद्यात सुधारणा करण्यासाठी वितरण जलवाहिन्या, सेवा वाहिन्या बदलणे, अतिरिक्त मुख्य वाहिन्या टाकणे, जलद्वारे बसविणे, छेदक जोडण्या तयार करणे, इत्यादींसाठी ठोक तरतूद (खात्यांतर्गत कामे).	3457	1000	0	0			खात्यांतर्गत जलकामे
2	3	55103000000	504901569	2001490000	ए, बी, सी, डी आणि ई विभागात पाण्याची गळती थांबविण्याची, दूषितीकरण रोखण्यासाठीची आणि इतर संलग्न कामे करणे परिमंडळ-1 (2022-2023)	273434	67000	34210	0			काम पूर्ण झाले आहे.
3	4	55103000000	504901572	2001490000	ए विभागात मादाम कामा रोड लगत 1200 मि मी. व्यासाची जलवाहिनी टाकणे	282784	80000	0	0			कार्यदेश देण्यात आलेला असून ट्रॅफीक मंजूरी न मिळाल्याने काम सुरु झालेले नाही
4	5	55103000000	504901573	2001490000	ई विभागातील डी.बी.कोयंडे मार्गावर (बेलवेडर रोड) भंडारवाडा हिल जलाशयाच्या अंतर्गामिनी व बहिर्गामिनीचे क्रॉस कनेक्शन करण्यासह 1200 मि.मी. व्यासाची मृदू लोखंडाची जलवाहिनी टाकणे	245000	15000	0	0			अंदाजपत्रक आणि निविदा प्रक्रिया चालू आहे रेल्वे कन्सल्टंट नेमण्याची प्रक्रिया चालू आहे
5	6	55103000000	504901574	2001490000	शहरातील डी, ई आणि जी/दक्षिण विभागात 1200 मि मी., 900 मि. मी. आणि 750 मि. मी. व्यासाच्या मुख्य जलवाहिन्या इतर अनुषंगिक कामासह टाकणे आणि बदलणे.	296734	120000	0	0			अंदाजपत्रकाची कार्यवाही चालू आहे.

अ. क्र	अ.क्र अर्थ संकल्प पुस्तका नुसार	कार्य संकेतांक	लेखा संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	कामाचा तपशील	एकूण कंत्राटाची किंमत	अर्थसंकल्पीय तरतूद 2025-2026	जून 2025 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.04.2025 ते 30.06.2025)	सप्टेंबर 2025 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.07.2025 ते 30.09.2025)	डिसेंबर 2025 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.10.2025 ते 1.12.2025)	मार्च 2026 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.01.2026 ते 31.03.2026)	अभिप्राय
6	7	55103000000	504901315	2001490000	1) लेडी जहांगीर मार्गावर मोरी रोड जंक्शन ते राजा राणी चौकापर्यंत नवीन 1800 मि.मी. व्यासाची मृदू पोलादी जलवाहिनी टाकून रिवेटेड 1450 मि.मी. व्यासाच्या तानसा (पूर्व) व तानसा (पश्चिम) जलवाहिनीचे पुनर्वसन करणे 2) एफ/दक्षिण आणि एफ/उत्तर विभागातील डॉ बाबासाहेब आंबेडकर मार्गावर देवधर रोड जंक्शन ते साने गुरुजी मार्ग जंक्शन पर्यंत 1200 मि.मी. व्यासाची जुनी तानसा, 1200 मि.मी. व्यासाची नवीन तानसा आणि 800 मि.मी व्यासाची विहार जलवाहिन्या खंडीत करणे आणि इतर संलग्न कामे (2022-2024) झोन-2 मध्ये एल.जे.रोड वरील 1450 मिमी. व्यासाच्या दोन जुन्या वाहिन्या, एक 1800 मिमी. व्यासाची मुख्य जलवाहिनीने बदलणे आणि एस.बी.बापट मार्गालगत (टप्पा 1 आणि 2) मार्गालगत 1800 मिमी. व्यासाच्या मुख्य जलवाहिनीचे पुनर्वसन करणे आणि इतर कामे (टप्पा-1 व 2).	711617	90000	0	0			काम प्रगती पथावर आहे.
7	8	55103000000	504901316	2001490000	शहर विभागात सुक्ष्म बोगदा पध्दतीने किंवा इतर पध्दतीने रेल्वे रुळाच्या / पूलच्या खालून विविध व्यासाच्या जलवाहिन्या पुरविणे / टाकणे	348800	100000	0	0		काम प्रगती पथावर आहे.	
8	9	55103000000	504901481	2001490000	शहर विभागामध्ये सेवा जोडण्यांचे नूतनीकरण करणे. (2020-21)	154111	1000	0	0		अंतिम देयकाचे अधिदान करण्यात आले आहे	
9	10	55103000000	504901485	2001490000	डी विभागातील 1450 मि.मी. व्यासाच्या तानसा पूर्व व तानसा पश्चिम मुख्य जलवाहिन्या 1500 मि.मी. व्यासाची/ सुयोग्य आकाराची एस.एस. डब्ल्यू.एम. जलवाहिनी तुळसीवाडी रोड जवळील वसंतदादा पाटील उद्यान ते नानाचौकापर्यंत साने गुरुजी मार्गालगत पुढे जावजी दादाजी मार्गापर्यंत बदलणे.	300000	10	0	0		निविदा नियोजन व संशोधन कार्यालयात तांत्रिक मान्यतेसाठी प्रलंबित	

अ. क्र	अ.क्र अर्थ संकल्प पुस्तका नुसार	कार्य संकेतांक	लेखा संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	कामाचा तपशील	एकूण कंत्राटाची किंमत	अर्थसंकल्पीय तरतूद 2025-2026	जून 2025 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.04.2025 ते 30.06.2025))	सप्टेंबर 2025 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.07.2025 ते 30.09.2025)	डिसेंबर 2025 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.10.2025 ते 1.12.2025)	मार्च 2026 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.01.2026 ते 31.03.2026)	अभिप्राय
10	11	55103000000	504900488	2001490000	आझाद मैदानातील शोषण टाकीच्या कामाबाबत नेमलेल्या लवादाच्या व वकीलाच्या शुल्काचे अधिदान	23850	1000	0	0			लवादाच्या शुल्काची तरतूद करण्यात आली आहे
11	12	55103000000	504901532	2001490000	शहर विभागात विविध व्यासाच्या जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे आणि बदलणे (2021-22).	315507	8069	7233	0			काम पूर्ण झाले आहे.
12	14	55103000000	504901533	2001490000	शहर विभागात पाण्याची गळती थांबविण्याची, दूषितीकरण रोखण्यासाठीची पार पाडावयाची विविध कामे व झडप कक्षांची तसेच सेवा जोडण्यांचे नूतनीकरण इ. कामांसहीत इतर संलग्न कामे (2021-22)	313515	20000	0	0			काम पूर्ण झाले आहे.
13	15	55103000000	504901535	2001490000	सिमेंट कॉन्क्रीट रस्ते आणि इतर कामांमुळे जलवाहिन्या बदली करणे/ वळविणे व इतर संलग्न कामे (2021-22)	1808862	400000	89555.65	44963.49			काम प्रगती पथावर आहे.
14	16	55103000000	504901536	2001490000	ए,सी, व डी विभागात पर्यायी पाणी पुरवठ्याची व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी अस्तित्वात असलेल्या 1200 मि. मी. व्यासाची कालबादेवी बहिर्गामिणी व 1200 मि. मी. व्यासाची नवीन फोर्ट बहिर्गामिणीच्या ऐवजी नविन 1500 >1200 मि.मी. व्यासाची एम.एस.डब्ल्यू.एम. टाकून पुनर्वसन करणे	1010000	76500	0	0			निविदा रद्द करण्यात आली असून परत सक्षम अधिका-याच्या पुनर्मजुरीसाठी पाठविण्यात येत आहे
15	17	55103000000	504901628	2001490000	शहर विभागातील पाण्याची गळती थांबविण्याची, दूषितीकरण रोखण्यासाठीची विविध कामे, सेवा जल जोडण्यांचे नूतनीकरण करणे आणि विविध ठिकाणी सेवा वाहिन्यांच्या जल वाहिन्यांचे जुडगे काढून टाकणे (2023-24)	813288	315388	56464	104745.29			काम प्रगती पथावर आहे.
16	18	55103000000	504901629	2001490000	शहर विभागातील पाणीपुरवठ्यात सुधारणा करण्यासाठी रस्ते विभागामार्फत सुधारित केल्या जाणा-या रस्त्यांलगत जलवाहिन्या पुरविणे, टाकणे, बदलणे आणि वळविणे (2023-24)	300000	5000	0				काम नियोजन स्तरावर आहे

अ. क्र	अ.क्र अर्थ संकल्प पुस्तका नुसार	कार्य संकेतांक	लेखा संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	कामाचा तपशील	एकूण कंत्राटाची किंमत	अर्थसंकल्पीय तरतूद 2025-2026	जून 2025 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.04.2025 ते 30.06.2025)	सप्टेंबर 2025 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.07.2025 ते 30.09.2025)	डिसेंबर 2025 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.10.2025 ते 1.12.2025)	मार्च 2026 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.01.2026 ते 31.03.2026)	अभिप्राय
17	19	55103000000	504901696	2001490000	प्रभाग क्र. 219 मधील विविध ठिकाणच्या जलवाहिन्या बदलण्याकरिता	2500	10	0	0			मा. लोढा, आमदार यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार
18	21	55103000000	504901697	2001490000	शहर विभागात पाणी पुरवठ्यात सुधारणा करण्याकरिता विविध व्यासाच्या जलवाहिन्या टाकणे, बदलणे आणि इतर संलग्न कामे (2024-2025)	1139526	340000	58769	23127.39			काम प्रगती पथावर आहे.
19	22	55103000000	504901698	2001490000	शहर विभागात सेवा जलजोडण्यांचा जुडगा काढणे, सल्लागार, राज्य सरकार / केंद्र सरकार /रेल्वे प्राधिकरण आणि बृहन्मुंबई महानगरपालिका व्यतिरिक्त सरकारी संस्था यांना अधिदान करणे अशा प्रकारच्या कामांकरिता ठोक तरतूद	100000	5000	0	0			ठोक तरतूद करण्यात आली आहे
20	23	55103000000	410600000	2001490000	कार्यकारी अभियंता जलकामे (बां) शहर या कार्यालयासाठी संगणक, लॅपटॉप, प्रिंटर आणि स्कॅनरची खरेदी करणे.	10000	1900	0	0			संगणक, लॅपटॉप, प्रिंटर आणि स्कॅनरची खरेदी करण्यासाठी तरतूद
21	24	55103000000	504900955	2001490000	ए,बी,सी,डी व ई विभागात पाण्याची गळती, दुषितीकरण थांबविण्यासाठी पार पाडावयाची विविध कामे व इतर संलग्न कामे. परिमंडळ-1 टप्पा-4	188840	44800	44350	0			अंतिम देयकाचे अधिदान करण्यात आले आहे
22	25	55103000000	504901754	2001490000	शहर विभागात पाणी पुरवठ्यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी विविध व्यासाच्या जलवाहिन्या टाकणे, बदलणे आणि संलग्न कामे (2025-26)	300000	50000	0	0			नवीन कामे
23	26	55103000000	504901755	2001490000	परिमंडळ-2 मधील पाण्याची गळती, दुषितीकरण थांबविण्यासाठी पार पाडावयाची विविध कामे व इतर संलग्न कामे (2025-26)	200000	60000	0	0			नवीन कामे

सही/-

कार्यकारी अभियंता जलकामे (बां) शहर