

वृहन्मुंबई महानगरपालिका
जल अभियंता (नगरबाह्य विभाग)

Fund Code : 40

Functionary Code : 49

Name of Functionary : HYDRAULIC ENGINEER

"पब्लिक डिसक्लोजर लॉ "

कार्यालयाचे नांव - उप जल अभियंता(पिसे पांजरापूर संकुल)

माहे एप्रिल 2017 ते जून 2017 या कालावधीतील भांडवली कामांचा त्रैमासिक अहवाल

(रु .करोडेत)

अ. क्र.	कार्य संकेतांक	लेखा संकेतांक	परिचय केंद्र संकेतांक	कामाचा तपशील	एकूण कंत्राटाची किंमत	अर्थसंकल्पीय तरतूद 2017-18	जून 2017 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.04.17 to 30.06.17)	सप्टेंबर 2017 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.07.2017 to 30.09.2017)	डिसेंबर 2017 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.10.2017 to 31.12.2017)	मार्च 2018 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.01.2018 to 31.03.2018)	अभिप्राय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				चालू कामे							
1 319	55105000000	504900204	1000493501	पांजरापूर येथील जलशुध्दी केंद्रासाठी बाह्यप्रवाही प्रक्रीया संयंत्र बदलणे.	0.6785	0.0147	--				काम पाणी पुरवठा प्रकल्प विभागाकडे वर्ग केले.
2 320	55105000000	504900988	5000493501	पांजरापूर येथील टप्पा क्र.2 च्या गाळणी संयंत्राचे वॉश वॉटर आऊटलेटचे पेनस्टॉक गेट तसेच न्युमॅटिक ऍक्च्युएटर आणि सेटलिंग वॉटर इनलेटने न्युमॅटिक ऍक्च्युएटर बदली करणे.	2.5400	--	0.6367680				काम पूर्ण झाले.
3 321	55105000000	504900998	5000493501	पांजरापूर उदंचन केंद्रातील एम.ओ.सी.बी.चे वी.सी.बी.द्वारे रिट्रोफीटींग करणे.	2.8083	--	1.1930600				काम पूर्ण झाले.
4 322	55105000000	504901006	5000493501	येवई येथील क्लोरिन संयंत्राचा क्लोरिनेटरसह इंजेक्टर बदली करणे.	2.7258	2.2314	0.0358310				काम पाणी पुरवठा प्रकल्प विभागाकडे वर्ग केले.
5 323	55105000000	504901008	5000493501	पांजरापूर येथील उदंचन केंद्रास 750 मि.मी.व्यासाच्या व 900 मि.मी.व्यासाच्या नॉन रिटर्न व्हॉल्डचा पुरवठा, स्थापना, चाचणी व कार्यान्वित करणे.	0.6100	--	0.4050000				काम पूर्ण झाले.
6 324	55105000000	504901094	5000493501	स्थिरावणी टाक्या, टप्पा-3, पांजरापूर येथील स्थिरावणी टाक्यासाठी बॉटम स्लज स्क्रेपर सिस्टीम एकत्रितपणे असलेल्या 2 वेगळ्या युनिटचा पुरवठा, स्थापना, चाचणी व कार्यान्वित करणे.	4.4800	--	4.4770818				काम पूर्ण झाले.
7 325	55105000000	504901095	5000493501	उदंचन केंद्र, टप्पा-3, पांजरापूर करिता डिलिव्हरी साईडवर 900 मि.मी.व्यासाचा सक्शन स्लुईस व्हॉल्ड आणि 900 मि.मी.व्यासाचा स्लुईस गार्ड व्हॉल्डचा पुरवठा, स्थापना, चाचणी व कार्यान्वित करणे.	0.2860	--	0.1302000				काम पूर्ण झाले.
8 326	55105000000	410400000	5000493501	पांजरापूर उदंचन केंद्र टप्पा-1 साठी अतिरिक्त एच.टी.मोडार आणि इतर सुट्टया भागांचा पुरवठा करणे.	1.0000	0.9990					काम प्रगतीपथावर आहे.

अ. क्र.	कार्य संकेतांक	लेखा संकेतांक	परिचय केंद्र संकेतांक	कामाचा तपशील	एकूण कंत्राटाची किंमत	अर्थसंकल्पीय तरतूद 2017-18	जून 2016 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.04.17 to 30.06.17)	सप्टेंबर 2017 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.07.2017 to 30.09.2017)	डिसेंबर 2017 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.10.2017 to 31.12.2017)	मार्च 2018 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.01.2018 to 31.03.2018)	अभिप्राय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9327	55105000000	504901201	5000493501	पांजरापूर येथील स्थिरावणी टाक्यांच्या परिरक्षणाच्या कामासाठी 10 एच.पी.पोर्टेबल सबमर्सिबल डिस्लजिंग पंपसेटचा पुरवठा आणि चाचणी करणे.	0.0191	--	0.0190590				काम पूर्ण झाले.
9328	55105000000	504901202	5000493501	पांजरापूर उदंचन केंद्र येथील टप्पा क्र.1, टप्पा क्र.2आणि टप्पा क्र.3 साठी फ्लो मेझरमेंट, प्रेशर मेझरमेंट आणि सम्प लेव्हल उपकरणांचा पुरवठा, स्थापना, चाचणी व कार्यान्वित करणे.	0.2173	--	0.2172060				काम पूर्ण झाले.
9329	55105000000	504901203	5000493501	पांजरापूर उदंचन केंद्र येथील टप्पा क्र.1 साठी सक्शन स्लुईस व्हॉल्व्ह इलेक्ट्रीकल ऍक्च्युएटरसह बदली करणे	1.1800	1.1790	--				काम प्रगतीपथावर आहे.
9330	55105000000	504901204	5000493501	पांजरापूर उदंचन केंद्र येथील टप्पा क्र.3 करिता 113.6 द.ल.लि. क्षमतेचा आणि 56.8 द.ल.लि. क्षमतेचा पंपाचा पुरवठा, स्थापना, चाचणी व कार्यान्वित करणे.	1.0300	1.0290					काम प्रगतीपथावर आहे.
9331	55105000000	504901205	5000493501	पांजरापूर उदंचन केंद्र येथील डिलिव्हरी व्हॉल्व्हसाठी टप्पा क्र.3 पंपाचा इलेक्ट्रीकल ऍक्च्युएटर बदलणे	0.5500	0.5490	--				काम पूर्ण झाले.
9332	55105000000	504901206	5000493501	पांजरापूर येथील 100 कि.व्हो.विद्युत उपकेंद्र येथे पोटेशियल ट्रान्सफॉर्मरच्या पुरवठा, स्थापना, चाचणी व कार्यान्वित करणे.	0.2542	0.0010	0.2532000				काम पूर्ण झाले.
9333	55105000000	504901207	5000493501	पांजरापूर येथील 100 कि.व्हो.विद्युत उपकेंद्र येथे रेलिंग व लॅंडरसह 100 कि.व्हो. जीओडी स्ट्रकचरचा प्लॅटफॉर्म तयार करणे, पुरवठा व स्थापना करणे.	0.2980	0.0010	0.2970000				काम पूर्ण झाले.
9334	55105000000	504901208	5000493501	गाळणी संयंत्र पांजरापूर टप्पा क्र.3 येथे एअर स्कोअर ब्लोअरचा पुरवठा, स्थापना, चाचणी व कार्यान्वित करणे.	0.1934	--	0.1933668				काम पूर्ण झाले.
9335	55105000000	504901209	5000493501	गाळणी संयंत्र पांजरापूर टप्पा क्र.1 येथील वॉश वॉटर पाईपिंग तयार करणे.	1.1000	0.7490	--				निविदा पुन्हा मागविण्यात आल्या. प्रस्ताव मा. महापौर यांच्या मंजूरीसाठी सादर
9336	55105000000	504901210	5000493501	100 कि.व्हो. विद्युत उपकेंद्र, पांजरापूर येथील एअर कुल्ड पॅकेज ए.सी. युनिट्सचे 5 टी आर. बदली करणे.	0.0530	--	0.0528734				काम पूर्ण झाले.
9337	55105000000	504901212	5000493501	जुन्या पांजरापूर उदंचन केंद्राच्या आवारातील स्ट्रीट लाईट पोलस आणि फीटिंग्स बदली करणे.	0.3080	0.0010	0.3069616				काम पूर्ण झाले.

अ. क्र.	कार्य संकेतांक	लेखा संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	कामाचा तपशील	एकूण कंत्राटाची किंमत	अर्थसंकल्पीय तरतूद 2017-18	जून 2016 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.04.17 to 30.06.17)	सप्टेंबर 2017 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.07.2017 to 30.09.2017)	डिसेंबर 2017 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.10.2017 to 31.12.2017)	मार्च 2018 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.01.2018 to 31.03.2018)	अभिप्राय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20 338	55105000000	504901213	5000493501	100 कि .व्हो . विद्युत उपकेंद्र , पांजरापूर येथील डी .झी .सेट बदली करणे .	0.1610	0.0010	0.1596775				काम पूर्ण झाले.
21 339	55105000000	504901214	5000493501	पांजरापूर प्रक्रीया केंद्र येथे हाय मास्ट लॅम्सचा पुरवठा, स्थापना, चाचणी व कार्यान्वित करणे.	0.2410	0.0010	0.2391075				काम पूर्ण झाले.
22 340	55105000000	504901215	5000493501	गाळणी संयंत्र येथील टप्पा-1 साठी 200 मि.मी.व्यासाच्या पिन्च व्हॉल्व्हजचा पुरवठा, स्थापना, चाचणी व कार्यान्वित करणे.	0.3600	0.0010	0.3589600				काम पूर्ण झाले.
23 341	55105000000	504901216	5000493501	पांजरापूर येथील संगणक कक्ष आणि महासंतुलक जलाशय नियंत्रण कक्ष येथील ए.सी.युनिट्स बदली करणे.	0.0300	--	0.0299535				काम पूर्ण झाले.
24 342	55105000000	504901217	5000493501	पांजरापूर उदंचन केंद्र येथील टप्पा क्र.1 येथे शिल्लक एन.आर.व्हीज बदली करणे	1.1100	1.1090	--				निविदा पुन्हा मागविल्या. देय दि.05.07.2017
25 343	55105000000	504901218	5000493501	स्थिरावणी टाक्या संयंत्र, पांजरापूर येथील टप्पा-2 साठी प्रत्येकी 2 वेगवेगळ्या युनिट्सचा समावेश करुन स्थिरावणी टाक्या करिता बॉटम स्लज स्कॅपर सिस्टिमचा पुरवठा, स्थापना, चाचणी व कार्यान्वित करणे.	6.2100	3.7500	--				मसुदा पत्र मंजुरीसाठी सादर.
26 344	55105000000	504901219	5000493501	स्थिरावणी टाक्या संयंत्र, पांजरापूर येथील टप्पा-3 साठी स्टॉप लॉग (रोट्स) चा पुरवठा, स्थापना, चाचणी व कार्यान्वित करणे.	0.1000	0.0990	--				प्रस्ताव उप आयुक्त (वि.अ.) यांच्या मंजुरीसाठी सादर.
27 345	55105000000	504901220	5000493501	पांजरापूर उदंचन केंद्र येथे व्ही.सी.बी.बसविणे.	0.5500	0.5490	--				प्रस्ताव मा.महापौर यांच्या मंजुरीसाठी सादर.
28 346	55105000000	504901221	5000493501	येवई ते महासंतुलक जलाशय पर्यंतच्या रस्त्याची पुनर्बांधणी व पुष्ठीकरण करणे.	1.9700	1.5000	--				काम पाणी पुरवठा प्रकल्प विभागाकडे वर्ग केले.
29 347	55105000000	504901222	5000493501	पांजरापूर येथील विद्युत उपकेंद्राची दुरुस्ती करणे.	0.5264	0.3560	0.0633470				काम प्रगतीपथावर आहे.
30 348	55105000000	504901223	5000493501	पांजरापूर येथील प्रशासकीय इमारतीचे रंगकाम करणे	0.8389	0.8579	--				संरचना लेखा परिक्षणासाठी सुरुवात.
31 349	55105000000	504901224	5000493501	पांजरापूर येथील स्थिरावणी टाक्या, टप्पा-1 येथील क्लॅरिफायर्सना गंज प्रतिरोधक मुलामा देणे.	4.9800	1.0000	--				दर विश्लेषण करण्याबाबत विचारणा

अ. क्र.	कार्य संकेतांक	लेखा संकेतांक	परिचय केंद्र संकेतांक	कामाचा तपशील	एकूण कंत्राटाची किंमत	अर्थसंकल्पीय तरतूद 2017-18	जून 2016 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.04.17 to 30.06.17)	सप्टेंबर 2017 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.07.2017 to 30.09.2017)	डिसेंबर 2017 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.10.2017 to 31.12.2017)	मार्च 2018 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.01.2018 to 31.03.2018)	अभिप्राय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32 350	55105000000	504901225	5000493501	पांजरापूर येथील स्थिरावणी टाक्या आणि गाळणी संयंत्रातील फ्लोरिंग तसेच रेलिंगची बदली व दुरुस्ती करणे.	4.0300	3.2500	0.2486432				काम प्रगतीपथावर आहे.
33 351	55105000000	504901226	5000493501	पांजरापूर संकुलातील रस्त्यांची पुनर्बांधणी व पुष्टीकरण करणे.	2.9800	1.5000	--				पॅकेट 'सी' उघडण्याबाबत मंजूरीसाठी सादर.
34 352	55105000000	504901227	5000493501	येवई येथील महासंतुलक जलाशय नियंत्रण कक्षाची दुरुस्ती करणे.	0.3457	0.3447	--				काम पाणी पुरवठा प्रकल्प विभागाकडे वर्ग केले.
35 353	55105000000	504901228	5000493501	येवई येथील येवई हरिनीकरण संयंत्राची दुरुस्ती करणे.	0.9729	0.7739	0.1001875				काम प्रगतीपथावर आहे.
36 354	55105000000	504901229	5000493501	पांजरापूर येथील तुरटी साठवणी टाक्यांच्या शेडची दुरुस्ती करणे.	0.3160	0.1160	0.1549662				काम प्रगतीपथावर आहे.
37 355	55105000000	504901230	5000493501	पांजरापूर उदंचन केंद्र टप्पा-3 येथील सदोष गार्ड वॉल्व्ह व एन.आर.व्ही. बदलणे.	1.3800	1.3790	--				निविदा पुन्हा मागविल्या. देय दि.05.07.2017
38 356	55105000000	504901231	5000493501	पांजरापूर उदंचन केंद्र टप्पा-1 साठी ट्रीमर पंपाचा पुरवठा, उभारणी, चाचणी व कार्यान्वित करणे.	1.2300	1.2290	--				काम प्रगतीपथावर आहे.
				नवीन कामे							
1 357	55105000000	504901304	5000493501	पांजरापूर संकुल येथील विविध यांत्रिक व विद्युत कामे	0.50000	0.4000	--				निविदा मागविल्या. छाननीचे काम प्रगतीपथावर.
2 358	55105000000	504901305	5000493501	पिसे पांजरापूर संकुल येथील विविध स्थापत्य कामे	1.9000	0.7000	--				पॅकेट 'सी' उघडण्याबाबत मंजूरीसाठी सादर.
3 359	55105000000	504901306	5000493501	पांजरापूर संकुल येथे सोलार फोटो व्होटीक पॉवर जनरेशन प्लॅन्टचा पुरवठा, प्रतिष्ठापना, चाचणी व कार्यान्वित करणे.	1.000	0.100	--				मसुदा पत्र मंजूरीसाठी सादर. दरपत्रिकाच्या संदर्भातील प्रस्ताव सक्षम अधिका-याच्या मंजूरीसाठी सादर.

सही/-

कार्यकारी अभियंता(यांत्रिकी व विद्युत)पांजरापूर

सही/-

कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) पिसे पांजरापूर

सही/-

उप जल अभियंता (पिसे पांजरापूर संकुल)