

वृहन्मुंबई महानगरपालिका
जल अभियंता (नगरबाह्य विभाग)

Fund Code : 40

Functionary Code : 49

Name of Functionary : HYDRAULIC ENGINEER

"पब्लिक डिसक्लोजर लॉ "

कार्यालयाचे नांव - उप जल अभियंता(पिसे पांजरापूर संकुल)

माहे जानेवारी 2017 ते मार्च 2017 या कालावधीतील भांडवली कामांचा त्रैमासिक अहवाल

(रु .हजारात)

अ. क्र.	कार्य संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	लेखा संकेतांक	कामाचा तपशील	एकूण कंत्राटाची किंमत	अर्थसंकल्पिय तरतूद 2016-17	जून 2016 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.04.16 to 30.06.16)	सप्टेंबर 2016 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.07.2016 to 30.09.2016)	डिसेंबर 2016 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.10.2016 to 31.12.2016)	मार्च 2017 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.01.2017 to 31.03.2017)	अभिप्राय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				चालू कामे							
<u>1</u> 334	55105000000	1000493501	504900204	पांजरापूर येथील जलशुध्दी केंद्रासाठी बाह्यप्रवाही प्रक्रीया संयंत्र बदलणे.	6785	1000	--	--	--	--	सल्ला मसलतीचा प्रभार देण्याकरिता तरतूद करण्यात आली.
<u>2</u> 335	55105000000	5000493501	504900988	पांजरापूर येथील टप्पा क्र.2 च्या गाळणी संयंत्राचे वॉश वॉटर आऊटलेटचे पेनस्टॉक गेट तसेच न्युमॅटिक एक्च्युएटर बदली करणे.	26500	6291	6102	--	--	6368	दि.16.05.2016 रोजी काम पूर्ण झाले
<u>3</u> 341	55105000000	5000493501	504900998	पांजरापूर उदंचन केंद्रातील एम.ओ.सी.बी.चे वी.सी.बी.द्वारे रिट्रोफीटींग करणे.	28083	12579	11931	--	--	11931	दि.15.03.2016 रोजी काम पूर्ण झाले आणि अंतिम देयक अधिदानित
<u>4</u> 346	55105000000	5000493501	504901006	येवई येथील क्लोरिन संयंत्राचा क्लोरिनेटरसह इंजेक्टर बदली करणे.	17500	10000	--	--	--	358	पा.पु.प्र.विभागाकडून अर्थ काम पूर्ण करण्यात आले. उर्वरित काम प्रकल्पाच्या आयसोलेशन करिता प्रलंबित आहे.
<u>5</u> 347	55105000000	5000493501	504901008	पांजरापूर येथील उदंचन केंद्रास 750 मि.मी.व्यासाच्या व 900 मि.मी.व्यासाच्या नॉन रिटर्न व्हॉल्क्या पुरवठा, स्थापना, चाचणी व कार्यान्वित करणे.	6100	4255	4050	--	--	4050	दि.28.06.2016 रोजी काम पूर्ण झाले
<u>6</u> 352	55105000000	5000493501	504901091	येवई हरिनीकरण संयंत्र येथील उर्वरित बूस्टर पंप मोटर युनिट बदली करणे.	4955	10	--	--	--	--	दि.30.01.2016 रोजी काम पूर्ण झाले आणि अंतिम देयक अधिदानित

अ. क्र.	कार्य संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	लेखा संकेतांक	कामाचा तपशील	एकूण कंत्राटाची किंमत	अर्थसंकल्पीय तरतूद 2016-17	जून 2016 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.04.16 to 30.06.16)	सप्टेंबर 2016 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.07.2016 to 30.09.2016)	डिसेंबर 2016 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.10.2016 to 31.12.2016)	मार्च 2017 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.01.2017 to 31.03.2017)	अभिप्राय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7 355	55105000000	5000493501	504901094	स्थिरावणी टाक्या, टप्पा-3, पांजरापूर येथील स्थिरावणी टाक्या नं.6ए, 5ए व 5बी साठी बॉटम स्लज स्कॅपर सिस्टीम एकत्रितपणे असलेल्या 2 वेगळ्या युनिटचा पुरवठा, स्थापना, चाचणी व कार्यान्वित करणे.	44800	44790	44770	--	--	44770	दि.30.05.2016 रोजी काम पूर्ण झाले आणि अंतिम देयक अधिदानित
8 356	55105000000	5000493501	504901095	उदंचन केंद्र, टप्पा-3, पांजरापूर करिता डिलिहरी साईडवर 900 मि.मी.व्यासाचा सक्शन स्लुईस व्हॉल्क आणि 900 मि .मी.व्यासाचा स्लुईस गार्ड व्हॉल्कचा पुरवठा, स्थापना, चाचणी व कार्यान्वित करणे.	2850	1140	--	--	--	1302	पुरवठा झाल्यानंतर उर्वरित अधिदान करण्यात येईल. विविक्त करण्याचे काम प्रलंबित असल्यामुळे वितरण बाजूच्या रक्षक झडपेवर सक्शन स्लुईस झडप स्थापित करणे बाकी आहे.
				नवीन कामे							
1 360	55105000000	5000493501	410400000	पांजरापूर उदंचन केंद्र टप्पा-1 साठी अतिरिक्त एच.टी.मोटर आणि इतर सुट्टया भागांचा पुरवठा करणे.	10000	10000	--	--	--	-	वाटाघाटी नंतर दि.24.08.2016 रोजी प्रस्ताव मंजुरीकरिता पाठविला.
2 361	55105000000	5000493501	410600200	उप जल अभियंता (पि.पां.सं.) विभागासाठी संगणक आणि प्रीटर्सची खरेदी करणे.	3200	3200	--	--	--	-	कॉम्प्युटर व प्रीटर्सचा पुरवठा माहिती व तंत्रज्ञान विभागामार्फत होईल असे त्या विभागाकडून कळविण्यात आले.
3 362	55105000000	5000493501	504901201	पांजरापूर येथील स्थिरावणी टाक्यांच्या परिरक्षणाच्या कामासाठी 10 एच.पी.पोर्टेबल सबमर्सिबल डिस्लजिंग पंपसेटचा पुरवठा आणि चाचणी करणे.	200	200	191	--	--	190	काम पूर्ण झाले
4 363	55105000000	5000493501	504901202	पांजरापूर उदंचन केंद्र येथील टप्पा क्र.1, टप्पा क्र.2आणि टप्पा क्र.3 साठी फ्लो मेझरमेंट, प्रेशर मेझरमेंट आणि सम्प लेक्ल उपकरणांचा पुरवठा, स्थापना, चाचणी व कार्यान्वित करणे.	4000	4000	2172	--	--	2172	काम प्रगतीपथावर आहे

अ. क्र.	कार्य संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	लेखा संकेतांक	कामाचा तपशील	एकूण कंत्राटाची किंमत	अर्थसंकल्पीय तरतूद 2016-17	जून 2016 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.04.16 to 30.06.16)	सप्टेंबर 2016 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.07.2016 to 30.09.2016)	डिसेंबर 2016 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.10.2016 to 31.12.2016)	मार्च 2017 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.01.2017 to 31.03.2017)	अभिप्राय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5 364	55105000000	5000493501	504901203	पांजरापूर उदंचन केंद्र येथील टप्पा क्र.1 साठी 750 मि.मी मी .ब्यासाचे 6 नग आणि 500 मि.मी.ब्यासाचा 1 नग सक्शन स्तुईस व्हॉल्व्ह इलेक्ट्रीकल एक्युएटरसह बदली करणे.	9704	9704	--	--	--	-	दि.28.07.2016 रोजी मसुदापत्रासहित अंतिम मंजूरीकरिता सादर केले. सध्या प्रमुख लेखापाल (पा.पु.म.नि.) यांच्या आक्षेपाहार्य प्रशासकीय अधिकारी (इमारत प्रस्ताव) यांच्याकडून प्राप्त झाला. प्रतिउत्तर दिले.
6 365	55105000000	5000493501	504901204	पांजरापूर उदंचन केंद्र येथील टप्पा क्र.3 करिता 113.6 द.ल.लि. क्षमतेचा आणि 56.8 द.ल.लि. क्षमतेचा 1 नग एम आणि पी मेक पंपाचा पुरवठा, स्थापना, चाचणी व कार्यान्वित करणे.	10420	10420	--	--	--	-	वाटाघाटी नंतर प्रस्ताव प्रमुख लेखापाल (पा.पु.म.नि.) यांच्याकडे सादर करण्यात आला.
7 366	55105000000	5000493501	504901205	पांजरापूर उदंचन केंद्र येथील डिलिक्करी व्हॉल्व्हसाठी टप्पा क्र.3 पंपाचा इलेक्ट्रीकल एक्युएटर बदलणे	7030	7030	--	--	--	-	प्रस्ताव मंजूरीकरिता सादर केला.
8 367	55105000000	5000493501	504901206	पांजरापूर येथील 100 कि.व्हो.विद्युत उपकेंद्र येथे पोटेशियल ट्रान्सफॉर्मरच्या 3 नगांचा पुरवठा, स्थापना, चाचणी व कार्यान्वित करणे.	2826	2826	--	--	--	2532	कार्यादेश देण्यात आला, काम प्रगतीपथावर
9 368	55105000000	5000493501	504901207	पांजरापूर येथील 100 कि.व्हो.विद्युत उपकेंद्र येथे रेलिग व लँडरसह 100 कि.व्हो. जीओडी स्ट्रकचरचा प्लॅटफॉर्म तयार करणे, पुरवठा व स्थापना करणे.	3108	3108	--	--	--	2970	कार्यादेश देण्यात आला, काम प्रगतीपथावर
10 369	55105000000	5000493501	504901208	गाळणी संयंत्र पांजरापूर टप्पा क्र.3 येथे एअर स्कोअर ब्लोअरचा पुरवठा, स्थापना, चाचणी व कार्यान्वित करणे.	2100	2100	1934	--	--	1934	कार्यादेश देण्यात आला, काम प्रगतीपथावर
11 370	55105000000	5000493501	504901209	गाळणी संयंत्र पांजरापूर टप्पा क्र.1 येथील वॉश वॉटर पाईपिंग तयार करणे.	11000	11000	--	--	--	-	दि.14.06.2016 रोजी मसुदापत्र मंजूरीकरिता पाठविले आणि प्रमुख लेखापाल (पा.पु.म.नि.) यांच्या निरीक्षणाखाली केलेल्या त्रुटीची दि दि .14.07.2016 रोजी पूर्तता करण्यात आली.

अ. क्र.	कार्य संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	लेखा संकेतांक	कामाचा तपशील	एकूण कंत्राटाची किंमत	अर्थसंकल्पीय तरतूद 2016-17	जून 2016 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.04.16 to 30.06.16)	सप्टेंबर 2016 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.07.2016 to 30.09.2016)	डिसेंबर 2016 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.10.2016 to 31.12.2016)	मार्च 2017 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.01.2017 to 31.03.2017)	अभिप्राय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12 371	55105000000	5000493501	504901210	100 कि .व्हो . विद्युत उपकेंद्र , पांजरापूर येथील 5 टी .आर.कुल्ड पॅकेज ए.सी .युनिट्सचे 2 नग बदली करणे .	530	530	529	--	--	529	कार्यदिश देण्यात आला, काम प्रगतीपथावर
13 372	55105000000	5000493501	504901211	पांजरापूर उदंचन केंद्र येथील टप्पा क्र.1 व टप्पा क्र.3 सम्मन्वी अंतर्गत जोडणी करणे.	10000	1000	--	--	--	-	मसुदा निविदा मान्यतेकरिता सादर.
14 373	55105000000	5000493501	504901212	जुन्या पांजरापूर उदंचन केंद्राच्या आवारातील स्ट्रीट लाईट पोलस आणि फीटिंग्ज बदली करणे.	3650	3650	--	--	--	3069	प्रस्ताव मंजूर, कार्यदिश देण्यात आला.
15 374	55105000000	5000493501	504901213	100 कि .व्हो . विद्युत उपकेंद्र , पांजरापूर येथील डी .झी .सेट बदली करणे .	2000	2000	1597	--	--	1597	कार्यदिश देण्यात आला, काम प्रगतीपथावर
16 375	55105000000	5000493501	504901214	पांजरापूर प्रक्रीया केंद्र येथे हाय मास्ट लॅम्सचा पुरवठा, स्थापना, चाचणी व कार्यान्वित करणे.	3500	3500	--	--	--	2391	कार्यदिश देण्यात आला, काम प्रगतीपथावर
17 376	55105000000	5000493501	504901215	गाळणी संयंत्र येथील टप्पा-1 साठी 200 मि.मी.व्यासाच्या पिन्च वॉल्ड्जचा पुरवठा, स्थापना, चाचणी व कार्यान्वित करणे.	4200	4200	--	3590	--	3590	कार्यदिश देण्यात आला
18 377	55105000000	5000493501	504901216	पांजरापूर येथील संगणक कक्ष आणि महासंतुलक जलाशय नियंत्रण कक्ष येथील ए.सी.युनिट्स बदली करणे.	370	370	300	--	--	300	कार्यदिश देण्यात आला, काम प्रगतीपथावर
19 378	55105000000	5000493501	504901217	पांजरापूर उदंचन केंद्र येथील टप्पा क्र.1 येथे शिल्लक एन.आर.व्हीज बदली करणे	13000	13000	--	--	--	-	नविन पीक्युसीने परत निविदा मागविण्यात येतील.
20 379	55105000000	5000493501	504901218	स्थिरावणी टाक्या संयंत्र, पांजरापूर येथील टप्पा-2 साठी प्रत्येकी 2 वेगवेगळ्या युनिट्सचा समावेश करुन स्थिरावणी टाक्या क्र.3ए, 3बी, 4ए आणि 4बी करिता बॉटम स्लज स्कॅपर सिस्टिमचा पुरवठा, स्थापना, चाचणी व कार्यान्वित करणे.	62100	10000	--	--	--	-	तांत्रिक समितीची बैठक झाली. बैठकीचा इतिवृतांत मंजूर आणि मसुदा निविदा तयार करण्याची प्रक्रीया चालू आहे.
21 380	55105000000	5000493501	504901219	स्थिरावणी टाक्या संयंत्र, पांजरापूर येथील टप्पा-3 साठी स्टॉप लॉग (गेट्स) चा पुरवठा, स्थापना, चाचणी व कार्यान्वित करणे.	2250	2250	--	--	--	-	नविन पीक्युसीने परत निविदा मागविण्यात येतील.

अ. क्र.	कार्य संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	लेखा संकेतांक	कामाचा तपशील	एकूण कंत्राटाची किंमत	अर्थसंकल्पीय तरतूद 2016-17	जून 2016 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.04.16 to 30.06.16)	सप्टेंबर 2016 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.07.2016 to 30.09.2016)	डिसेंबर 2016 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.10.2016 to 31.12.2016)	मार्च 2017 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.01.2017 to 31.03.2017)	अभिप्राय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<u>22</u> 381	55105000000	5000493501	504901220	पांजरापूर उदंचन केंद्र येथे व्ही.सी.बी.बसविणे.	5000	5000	--	--	--	-	निविदा पुन्हा मागविण्याचा प्रस्ताव सादर.
<u>23</u> 382	55105000000	5000493501	504901221	येवई ते महासंतुलक जलाशय पर्यंतच्या रस्त्याची पुनर्बांधणी व पुष्टीकरण करणे.	19700	18700	--	--	--	-	दि.24.08.2016 रोजी मसुदापत्र प्रशासकीय मंजूरीकरिता सादर.
<u>24</u> 383	55105000000	5000493501	504901222	पांजरापूर येथील विद्युत उपकेंद्राची दुरुस्ती करणे.	2500	2400	--	--	--	533	दि.14.09.2016 रोजी मसुदापत्र प्रशासकीय मंजूरीकरिता सादर.
<u>25</u> 384	55105000000	5000493501	504901223	पांजरापूर येथील प्रशासकीय इमारतीचे रंगकाम करणे	5000	2500	--	--	--	-	दि.08.06.2016 रोजी मसुदापत्र मंजूरीसाठी सादर केले.
<u>26</u> 385	55105000000	5000493501	504901224	पांजरापूर येथील स्थिरावणी टाक्या, टप्पा-1 येथील क्लॅरिफायर्सना इंपॉक्सीचा मुलामा देणे.	20000	10000	--	--	--	-	एकच प्रतिसादी आणि परत निविदा मागविण्यात आला.
<u>27</u> 386	55105000000	5000493501	504901225	पांजरापूर येथील स्थिरावणी टाक्या आणि गाळणी संयंत्रातील फ्लोरिंग तसेच रेलिंगची बदली व दुरुस्ती करणे.	30000	15000	--	--	--	2092	दि.20.09.2016 रोजी सुधारित मसुदापत्र प्रशासकीय मंजूरीसाठी सादर.
<u>28</u> 387	55105000000	5000493501	504901226	पांजरापूर संकुलातील रस्त्यांची पुनर्बांधणी व पुष्टीकरण करणे.	10000	9000	--	--	--	-	दि.14.09.2016 रोजी मसुदापत्र प्रशासकीय मंजूरीकरिता सादर.
<u>29</u> 388	55105000000	5000493501	504901227	येवई येथील महासंतुलक जलाशय नियंत्रण कक्षाची दुरुस्ती करणे.	2500	2400	--	--	--	-	दि.09.09.2016 रोजी मसुदापत्र प्रशासकीय मंजूरीकरिता सादर.
<u>30</u> 389	55105000000	5000493501	504901228	येवई येथील येवई हरिनीकरण संयंत्राची दुरुस्ती करणे.	5000	3000	--	--	--	-	प्रशासकीय मंजूरी प्राप्तानंतर मसुदापत्र मंजूरीकरिता पाठविले.
<u>31</u> 390	55105000000	5000493501	504901229	पांजरापूर येथील तुरटी साठवणी टाक्यांच्या शेडची दुरुस्ती करणे.	2500	2400	--	--	--	1304	दि.09.09.2016 रोजी मसुदापत्र प्रशासकीय मंजूरीकरिता पाठविले.
<u>32</u> 391	55105000000	5000493501	504901230	पांजरापूर उदंचन केंद्र टप्पा-3 येथील सदोष गार्ड वॉल्ड व एन.आर.व्ही.बदलणे.	5000	5000	--	--	--	-	सुधारित पीक्युसी सोबत परत मागविण्यात येईल.

अ. क्र.	कार्य संकेतांक	परिव्यय केंद्र संकेतांक	लेखा संकेतांक	कामाचा तपशील	एकूण कंत्राटाची किंमत	अर्थसंकल्पीय तरतूद 2016-17	जून 2016 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.04.16 to 30.06.16)	सप्टेंबर 2016 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.07.2016 to 30.09.2016)	डिसेंबर 2016 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.10.2016 to 31.12.2016)	मार्च 2017 पर्यंतचा एकूण खर्च (01.01.2017 to 31.03.2017)	अभिप्राय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33 392	55105000000	5000493501	504901231	पांजरापूर उदंचन केंद्र टप्पा-1 साठी ट्रिंमर पंपाचा (1 नग) पुरवठा, उभारणी, चाचणी व कार्यान्वित करणे.	2500	2500	--	--	--	-	वाटाघाटीनंतर प्रस्ताव प्रमुख लेखापाल (पापुमनि) यांच्याकडे पाठविण्यात आला.

सही/-

कार्यकारी अभियंता(यांत्रिकी व विद्युत)पांजरापूर

सही/-

कार्यकारी अभियंता(स्थापत्य)पिसे पांजरापूर

सही/-

उप जल अभियंता (पिसे पांजरापूर संकुल)